

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítás

Magyarmecske és Térsége Ivóvízminőség-javító Programja

Azonosító szám:
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0041

Azonosító szám: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0041

Támogatási szerződés 2. számú módosítása
projekt megvalósításához¹

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50, képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Irányító Hatóság)

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Aláírásra jogosult képviselője: Balla Krisztián, főosztályvezető

Adószám: 15764412-2-41

másrésztől

Magyarmecske és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulása mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7954 Magyarmecske, Petőfi utca 91.

Székhely: 7954 Magyarmecske, Petőfi utca 91.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 795087/Társulási megállapodás

Adószám/adóazonosító jel: 15795087-2-02

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

11731128-05331160-10110007

Aláírásra jogosult képviselője: Balogh Imre, elnök

Irányító Hatóság és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2013. december 13. napján hatályba lépett, majd 2014. június 17-én módosított KEOP-1.3.0/09-11-2013-0041 azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 4. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okból/okokból módosítják.

2. A módosítás kezdeményezése

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 4.2. a) pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

¹ÁSZF-s projektek esetén.

3. A módosítás oka

A térségi vízminőség-javító program keretén belül kivitelező feladatát képezi 2 db mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, továbbá a kutak kivitelezése. A kivitelező megrendelte a vízadó rétegek diagnosztikai vizsgálatát, mely megállapította, hogy az eredetileg tervezett 140 m mélységű kutak megépítésének mind vízminőség, mind vízmennyiség tekintetében nagy a kockázata.

Ezek alapján a kiviteli tervdokumentáció teljes átdolgozására volt szükség, mely alapján elkészültek a magasabban fekvő vízadó réteget elérő kutak, melyek vizében ugyan szintén határérték feletti vas, mangán, ammónium és arzén van, - ami tisztítható - de mennyiségileg megfelelő lett a kutak vize.

A kutak kialakításától függetlenül a többi munkaterületen is folytak a munkálatok, így a projekt előrehaladása folyamatos volt, ám a közút alatti vezetékszakasz kialakításához szükség volt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ hozzájárulására, mely jelentősen megnövelte a projekt megvalósításának határidejét.

4. Módosuló rendelkezések

A Szerződés 3.3.1. számú pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.3.1. A Projekt fizikai befejezése

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. május 31.

A Szerződés 4. számú melléklete (A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve) helyébe a jelen szerződésmódosítás 4. számú melléklete (A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve) lép.

Jelen Szerződésmódosítással az ÁSZF helyébe a módosított ÁSZF lép, mely a szerződés módosítás hatálybalépésének napjától a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

5. Záró rendelkezések

Jelen Szerződésmódosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarán: a projektet finanszírozó alapon az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti), úgy a Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan csökkentheti.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződésmódosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződésmódosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Balogh Imre elnök</p> <p>Magyarmecske és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulása</p> <p>Kedvezményezett</p> <p></p> <p>P.H. Kelt 2015. év 03. hónap 16. napján.</p>	<p> Balla Krisztián főosztályvezető</p> <p>Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság</p> <p></p> <p>P.H. Kelt 2015. év 03. hónap 09. napján.</p>
--	--

Csatolt mellékletek:

4. számú melléklet - A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
Általános Szerződési Feltételek



Elszámolható költségek	2013	2014	2015	Összesen
	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)
Előkészítési költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Megvalósítási költségek tartalékkal	0 Ft	47 752 250 Ft	102 344 500 Ft	150 096 750 Ft
Összes költség tartalékkal	0 Ft	47 752 250 Ft	102 344 500 Ft	150 096 750 Ft

4
K